

Titolo Intervento	CUP	Fonte Finanziamento	Importo Totale del Finanziamento	Data Avvio del Progetto	Data Ultimazione del Progetto	Stato di Attuazione Finanziario e Procedurale
Restauro, adeguamento funzionale e impiantistico e allestimento di un’ala del complesso monastico Santa Chiara da destinarsi a Museo delle Civiltà Mediterranee Terra del Sud	F99J12000460001	F.S.C. 2007-2013 – Del. CIPE n.92/2012. DGR n.2787 del 14/12/2012 - Accordo di Programma Quadro “Beni ed Attività Culturali”	€ 692.291,75	05/07/2016 (E)	10/12/2019 (E)	Lavori Conclusi e Collaudati Rendicontazione Completata
Realizzazione di ZTL cittadina	F97H17000520006	Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Bari – Attuazione degli Interventi Prioritari e Individuazione delle Aree di Intervento Strategiche per il Territorio	€ 200.000,00	06/10/2017 (E)	28/06/2024 (E)	Lavori Conclusi e Collaudati Rendicontazione Completata
Realizzazione di Video sorveglianza e sicurezza della città	F97E17000080006	Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Bari – Attuazione degli Interventi Prioritari e Individuazione delle Aree di Intervento Strategiche per il Territorio	€ 195.000,00	06/10/2017 (E)	28/06/2024 (E)	Lavori Conclusi e Collaudati Rendicontazione Completata
Realizzazione e allestimento del Museo ex Convento Monacelle	F97H17000530006	Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Bari – Attuazione degli Interventi Prioritari e Individuazione delle Aree di Intervento Strategiche per il Territorio	€ 320.000,00	06/10/2017 (P)	31/12/2026 (P)	Lavori Aggiudicati in Fase di Avvio
Recupero funzionale di immobili sottoposti a sequestro per attività complementari didattiche “Arte Emozioni e Storia”	F91G18000300001	Programma Operativo Nazionale “Legalità” 2014-2020 – Asse 3 “Favorire l’Inclusione Sociale Attraverso il Recupero dei Beni Confiscati e di Altri Beni del Patrimonio Pubblico” – 3.1.1 “Interventi di Recupero Funzionale e Riuso di Vecchi Immobili in Collegamento con Attività di Animazione Sociale e Partecipazione Collettiva, Inclusi Interventi per il Riuso e la Rifunzionalizzazione dei Beni Confiscati alle Mafie	€ 893.877,38	10/07/2019 (E)	22/05/2024 (E)	Lavori Conclusi e Collaudati Rendicontazione Completata
		Fondi Bilancio Comunale	€ 60.000,00			
Messa in sicurezza del patrimonio Comunale, II tratto di viabilità via Cardo Diritta	F97H20001680001	Contributo per Interventi Destinati ad Opere Pubbliche in Materia di Efficientamento Energetico e di Sviluppo Sostenibile – Annualità 2020	€ 90.000,00	26/02/2020 (E)	28/04/2022 (E)	Lavori Conclusi e Collaudati Rendicontazione Completata
Recupero della Corte Interna e Riqualificazione dell’ex Monastero di Santa Chiara	F94H21000050001	POR PUGLIA 2014-2020, Asse XII “Sviluppo Urbano Sostenibile”, Azione 12.1 “Rigenerazione Urbana Sostenibile”	€ 1.250.000,00	16/12/2020 (E)	01/02/2024 (E)	Lavori Conclusi e Collaudati Rendicontazione Completata
Recupero della Corte Interna e Riqualificazione dell’ex Monastero di Santa Chiara per la realizzazione di casa per coabitazione sociale nell’ambito del PIRP	F99I24001760002	Programma integrato di Riqualificazione delle periferie Comune di Casamassima. L.R. n. 20/2005 art. 13	€ 1.124.137,77	01/01/2027 (P)	30/06/2028 (P)	In fase di avvio gara affidamento lavori
Rifunzionalizzazione Sistema di Intercettazione e Smaltimento delle Acque Piovane tra Largo Fiera, Via G. Marconi e Via Don Minzoni	F99J21000600002	POR PUGLIA 2014-2020, Asse XII “Sviluppo Urbano Sostenibile”, Azione 12.1 “Rigenerazione Urbana Sostenibile”	€ 670.000,00	16/12/2020 (E)	02/02/2024 (E)	Lavori Conclusi e Collaudati Rendicontazione Completata
Riqualificazione e Messa in Sicurezza di Aree e Percorsi Ciclopedonali tra Largo Fiera, Via G. Marconi e Via Don Minzoni	F99J21000590002	POR PUGLIA 2014-2020, Asse XII “Sviluppo Urbano Sostenibile”, Azione 12.1 “Rigenerazione Urbana Sostenibile”	€ 315.000,00	16/12/2020 (E)	02/02/2024 (E)	Lavori Conclusi e Collaudati Rendicontazione Completata
Realizzazione di area attrezzata per l’infanzia – Parco Urbano – in ambito delle aree comunali ubicate in via Sammichele e via Vecchia Gioia	F93H19001280005	Fondo F.E.A.S.R. Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2014-2020 Misura 19.2 – Azione 3 Infrastrutture – Intervento 3.5 Infrastrutture Pubbliche per Fruizione Aree Rurali e Naturali	€ 139.754,09	18/01/2021 (E)	02/06/2021 (E)	Lavori Conclusi e Collaudati Rendicontazione Completata
Messa in sicurezza del patrimonio Comunale, III tratto di viabilità via Cardo Diritta	F95F21001330001	Contributo per Interventi Destinati ad Opere Pubbliche in Materia di Efficientamento Energetico e di Sviluppo Sostenibile – Annualità 2021	€ 180.000,00	22/01/2021 (E)	04/12/2021 (E)	Lavori Conclusi e Collaudati Rendicontazione Completata

Completamento dell'area attrezzata per l'infanzia ubicata tra via Sammichele e via Vecchia Gioia	F91B21001760001	Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) di cui all'art.1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 - Contributo Infrastrutture sociali - Sud – Annualità 2020	€ 49.109,88	10/05/2021 (E)	18/03/2022 (E)	Lavori Conclusi e Collaudati Rendicontazione Completata
Recupero piazza del Rosario e del largo compreso tra via Matteotti e via Santo	F97H21007810001	Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) di cui all'art.1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 - Contributo Infrastrutture sociali - Sud – Annualità 2021	€ 49.109,88	01/09/2021 (E)	12/07/2022 (E)	Lavori Conclusi e Collaudati Rendicontazione Completata
Interventi di Messa in Sicurezza della Viabilità Comunale Extraurbana di Casamassima	F97H21009280002	Contributi della Regione Puglia per Interventi su Opere Pubbliche Demaniali e Patrimoniali. Articolo 4, Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 35. Finanziamento Manutenzione Straordinaria e Messa in Sicurezza della Viabilità Comunale. Programma regionale STRADA PER STRADA	€ 451.419,28	28/09/2021 (E)	21/05/2024 (E)	Lavori Conclusi e Collaudati Rendicontazione Completata
Adeguamento ed adattamento degli spazi e dei servizi igienici in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19	F95F21001450006	MIUR Prot.26811 del 6 agosto 2021 per l'Assegnazione di Risorse agli Enti Locali, per Affitti, Noleggi di Strutture Modulari Temporanee e Lavori di Messa in Sicurezza e Adeguamento di Spazi e Aule di Edifici Pubblici Adibiti ad Uso Scolastico per l'Anno Scolastico 2021-2022	€ 99.575,09	09/11/2021 (E)	15/02/2022 (E)	Lavori Conclusi e Collaudati Rendicontazione Completata
Efficientamento energetico pubblica illuminazione del Centro Storico e di piazza Aldo Moro	F92E22000110001	Contributo per Interventi Destinati ad Opere Pubbliche in Materia di Efficientamento Energetico e di Sviluppo Sostenibile – Annualità 2022	€ 90.000,00	21/03/2022 (E)	14/10/2022 (E)	Lavori Conclusi e Collaudati Rendicontazione Completata
Riqualificazione dell'area presso il complesso denominato COVENT GARDEN mediante la realizzazione di Parco urbano attrezzato	F92B21000010001	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 5 - Componente 2 - Investimento 2.3 - Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare.	€ 1.420.000,00	28/04/2022 (E)	04/06/2024 (E)	Lavori Conclusi e Collaudati Rendicontazione Completata
Ristrutturazione e rifunzionalizzazione del Palazzo Municipale	F98I21001220001	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 5 Componente 2 Investimento/Subinvestimento 2.1 "Rigenerazione Urbana"	€ 3.230.000,00	29/04/2022 (E)	30/03/2026 (E)	Lavori Ultimati In corso collaudo e rendicontazione delle spese sostenute
Riqualificazione Urbana di Piazza Aldo Moro, Corso Vittorio Emanuele e corso Umberto I	F99J21002460001	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 5 Componente 2 Investimento/Subinvestimento 2.1 "Rigenerazione Urbana"	€ 1.750.000,00	29/04/2022 (E)	20/05/2026 (E)	Lavori Ultimati In corso collaudo e rendicontazione delle spese sostenute
Restauro Conservativo con Recupero Funzionale del Monastero di Santa Chiara	F93D22000210001	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 5 Componente 2 Investimento/Subinvestimento 2.2. "Piani Urbani Integrati"	€ 2.875.079,77	31/05/2022 (E)	30/06/2026 (P)	Lavori Ultimati In corso collaudo e rendicontazione delle spese sostenute
Riqualificazione delle Pavimentazioni, del Verde e Arredo Urbano di largo Lago, Piazza Plebiscito, via Sammichele e Centro Storico	F97B22000680001	Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) di cui all'art.1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 - Contributo Infrastrutture sociali - Sud – Annualità 2022	€ 49.109,88	01/06/2022 (E)	13/04/2023 (E)	Lavori Conclusi e Collaudati Rendicontazione Completata
Messa in Sicurezza, Adeguamento Sismico ed Efficientamento Energetico del Plesso Scolastico "Scuola dell'Infanzia Don Milani"	F96C18000090002	Fondo per il Sistema Integrato di Educazione e di Istruzione dalla Nascita Sino a Sei Anni (D. Lgs. 65/2017) Annualità 2022	€ 860.000,00	21/06/2022 (E)	22/02/2024 (E)	Lavori Conclusi e Collaudati Rendicontazione Completata
Riqualificazione dei Marciapiedi di via Calzaiuoli e della Piazzetta Antistante la Scuola Media D. Alighieri in via Lapenna	F92F22000740001	Contributo per Interventi Finalizzati alla Manutenzione Straordinaria delle Strade Comunali, dei Marciapiedi e dell'Arredo Urbano – Annualità 2022	€ 60.000,00	26/07/2022 (E)	11/11/2022 (E)	Lavori Conclusi e Collaudati Rendicontazione Completata
Riqualificazione Energetica del Palazzetto dello Sport "Angelo Pugliese"	F91J20000040001	Bando Sport e Periferie 2020	€ 700.000,00	09/08/2022 (E)	27/06/2024 (E)	Lavori Conclusi e Collaudati Rendicontazione Completata

Nuova Costruzione di Edifici NZEB Zona PEEP di via Rutigliano a Casamassima	F95G22000080002	Programma dell’Abitare Sostenibile e Solidale Regione Puglia: Programma di Interventi di Edilizia Residenziale Pubblica e Sociale. L.R. n. 22 del 20/05/2014, Capo III art. 4. Linea di Intervento n. 1 di cui alla D.G.R. n. 2419/2019	€ 1.000.000,00	06/12/2022 (E)	31/12/2027 (P)	Lavori aggiudicati in fase di avvio
Manutenzione Straordinaria Danni Calamità 2022	F92F23000130002	Legge Regionale 11 maggio 2001 n. 13 - Interventi di Ripristino Opere Pubbliche o di Pubblico Interesse Danneggiate da Calamità Naturali	€ 75.000,00	27/12/2022 (E)	22/02/2024 (E)	Lavori Conclusi e Collaudati Rendicontazione Completata
Adeguamento Funzionale e Messa in Sicurezza della Mensa Scolastica della Scuola Elementare Guglielmo Marconi	F97G22000010006	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 4: Istruzione e Ricerca Componente 1 – Potenziamento dell’Offerta dei Servizi di Istruzione: dagli Asili Nido alle Università Investimento 1.2: Piano di Estensione del Tempo Pieno e Mense	€ 146.700,00	13/01/2023 (E)	20/12/2024 (E)	Lavori Conclusi e Collaudati Rendicontazione Completata
		FOI - Fondo Opere Indifferibili	€ 11.687,98			
Efficientamento Energetico della Scuola Elementare Guglielmo Marconi	F94D22003710006	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 4: Istruzione e Ricerca Componente 1 – Potenziamento dell’Offerta dei Servizi di Istruzione: dagli Asili Nido alle Università Investimento 3.3: Piano di Messa in Sicurezza e Riqualificazione dell’Edilizia Scolastica	€ 2.530.000,00	05/04/2023 (E)	30/10/2024 (E)	Lavori Conclusi e Collaudati In Fase di Rendicontazione Finale
Riqualificazione dell’impianto di Pubblicazione Illuminazione della Villa Comunale Enzo Fiermonte di Via Marconi	F97B23000040001	Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) di cui all’art.1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 - Contributo Infrastrutture sociali - Sud – Annualità 2023	€ 49.109,88	04/05/2023 (E)	28/12/2023 (E)	Lavori Conclusi e Collaudati Rendicontazione Completata
Efficientamento Energetico e Messa in Sicurezza dell’ex Carcere Mandamentale in via Papa Giovanni XXIII	F93G23000060006	Contributo per Interventi Destinati ad Opere Pubbliche in Materia di Efficientamento Energetico e di Sviluppo Sostenibile – Annualità 2023	€ 90.000,00	23/06/2023 (E)	22/04/2024 (E)	Lavori Conclusi e Collaudati Rendicontazione Completata
Recupero e Valorizzazione Centro Polifunzionale Immobile in Via Fiorentini 7, Casamassima	F97B22000190006	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 5 Inclusione e Coesione - Componente 3 - Interventi Speciali per la Coesione Territoriale – Investimento 2 - Valorizzazione dei Beni Confiscati alle Mafie	€ 300.000,00	29/06/2023 (E)	31/12/2026 (P)	Lavori In Fase di Conclusione
		FOI - Fondo Opere Indifferibili	€ 24.999,45			
Riqualificazione Marciapiedi nell’Abitato di Casamassima	F97H23001350001	Contributo per Interventi Finalizzati alla Manutenzione Straordinaria delle Strade Comunali, dei Marciapiedi e dell’Arredo Urbano – Annualità 2023	€ 30.000,00	11/07/2023 (E)	28/12/2023 (E)	Lavori Conclusi e Collaudati Rendicontazione Completata
Efficientamento Energetico Impianto di Pubblica Illuminazione nella Zona Denominata Covent Garden e via Vecchia Sammichele	F92E24000160001	Contributo per Interventi Destinati ad Opere Pubbliche in Materia di Efficientamento Energetico e di Sviluppo Sostenibile – Annualità 2024	€ 90.000,00	05/04/2024 (E)	23/12/2024 (E)	Lavori Conclusi e Collaudati Rendicontazione Completata
Nuova Costruzione Asilo Nido via Conversano Casamassima	F95E22000060006	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 4: Istruzione e Ricerca Componente 1 - Potenziamento dell’Offerta dei Servizi di Istruzione: dagli Asili Nido alle Università Investimento 3.3: Piano di Messa in Sicurezza e Riqualificazione dell’Edilizia Scolastica	€ 1.290.000,00	01/07/2024 (E)	23/07/2025 (E)	Lavori Ultimati In corso collaudo e rendicontazione delle spese sostenute
Nuova Costruzione Asilo Nido complesso Residenziale Bariato Casamassima	F95E25000070006	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 4:	864.000	09/12/2025 (E)	31/08/2026 (P)	Lavori avviati

Realizzazione di una velostazione a Casamassima	F91B21000090002	POR PUGLIA FESR -FSE 2014/2020 - Asse IV "Energia Sostenibile e Qualità della Vita" - Azione 4.4 "Interventi per l'Aumento della Mobilità Sostenibile nelle Aree Urbane e Sub Urbane"	299.812,12	01/09/2026 (P)	31/12/2026 (P)	Lavori in fase di avvio
Lavori di Ammodernamento di Alcune Intersezioni Lungo la Viabilità Extraurbana di Casamassima	F99J23000010002	Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022. Misura 7 “Servizi di Base e Rinnovamento dei Villaggi nelle Zone Rurali”. Sottomisura 7.2 “Investimenti Finalizzati alla Creazione, al Miglioramento o all’Espansione di Ogni Tipo di Infrastrutture su Piccola Scala, Compresi gli Investimenti nelle Energie Rinnovabili e nel Risparmio Energetico”. Operazione 7.2.B “Investimento su Piccola Scala per l’Ammodernamento della Viabilità Comunale Secondaria Esistente”	€ 247.178,54	01/07/2024 (E)	16/06/2025 (P)	Lavori Conclusi e Collaudati Rendicontazione completata
		Fondi Bilancio Comunale	€ 12.546,07			

(E) – Effettiva (P) - Presunta