

| <b>Titolo Intervento</b>  | <b>CUP</b>      | <b>Fase dell'opera</b> | <b>Inizio Lavori</b> | <b>Ultimazione lavori</b> | <b>Importo da QE</b> |
|---|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
| Restauro, adeguamento funzionale e impiantistico e allestimento di un'ala del complesso monastico Santa Chiara da destinarsi a Museo delle Civiltà Mediterranee Terra del Sud | F99J12000460001 | Lavori Conclusi        | 05/07/2016 (E)       | 10/12/2019 (E)            | € 692.291,75         |
| Realizzazione di area attrezzata per l'infanzia – Parco Urbano – in ambito delle arre comunali ubicate in via Sammichele e via Vecchia Gioia                                  | F93H19001280005 | Lavori Conclusi        | 18/01/2021 (E)       | 02/06/2021 (E)            | € 139.754,09         |
| Completamento dell'area attrezzata per l'infanzia ubicata tra via Sammichele e via Vecchia Gioia  | F91B21001760001 | Lavori Conclusi        | 30/06/2021 (E)       | 29/10/2021 (E)            | € 49.109,88          |
| Messa in sicurezza del patrimonio Comunale, III tratto di viabilità via Cardo Diritta   | F95F21001330001 | Lavori Conclusi        | 03/11/2021 (E)       | 04/12/2021 (E)            | € 180.000,00         |
| Adeguamento ed adattamento degli spazi e dei servizi igienici in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19   | F95F21001450006 | Lavori Conclusi        | 09/11/2021 (E)       | 15/02/2022 (E)            | € 99.575,09          |
| Recupero piazza del Rosario e del largo compreso tra via Matteotti e via Santo  | F97H21007810001 | Lavori Conclusi        | 14/01/2022 (E)       | 13/04/2022 (E)            | € 49.109,88          |
| Messa in sicurezza del patrimonio Comunale, II tratto di viabilità via Cardo Diritta  | F97H20001680001 | Lavori Conclusi        | 15/09/2020 (E)       | 28/04/2022 (E)            | € 90.000,00          |
| Riqualificazione dei marciapiedi di via Calzaiuoli e della piazzetta antistante la Scuola Media D. Alighieri in via Lapenna   | F92F22000740001 | Lavori Conclusi        | 26/07/2022 (E)       | 11/11/2022 (E)            | € 60.000,00          |
| Efficientamento energetico pubblica illuminazione del Centro Storico e di piazza Aldo Moro  | F92E22000110001 | Lavori Conclusi        | 14/09/2022 (E)       | 14/10/2022 (E)            | € 90.000,00          |
| Riqualificazione delle pavimentazioni, del verde e arredo urbano di largo Lago, Piazza Plebiscito, via Sammichele e Centro Storico  | F97B22000680001 | Lavori Conclusi        | 30/09/2022 (E)       | 22/12/2022 (E)            | € 49.109,88          |

|   |                 |                                    |                |                |                |
|---|-----------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Realizzazione di ZTL cittadina  | F97H17000520006 | Lavori Conclusi                    | 21/03/2023 (E) | 05/08/2023 (P) | € 200.000,00   |
| Realizzazione di Video sorveglianza e sicurezza della città   | F97E17000080006 | Lavori Conclusi                    | 21/03/2023 (E) | 05/08/2023 (P) | € 195.000,00   |
| Riqualificazione energetica del Palazzetto dello sport "Angelo Pugliese"  | F91J20000040001 | Lavori Avviati                     | 03/04/2023 (E) | 30/08/2023 (P) | € 700.000,00   |
| Recupero funzionale di immobili sottoposti a sequestro per attività complementari didattiche "Arte Emozioni e Storia"         | F91G18000300001 | Lavori Avviati                     | 18/04/2023 (E) | 09/09/2023 (P) | € 953.877,38   |
| Riqualificazione dell'area presso il complesso denominato COVENT GARDEN mediante la realizzazione di Parco urbano attrezzato  | F92B21000010001 | Lavori Avviati                     | 03/05/2023 (E) | 27/02/2024 (P) | € 1.420.000,00 |
| Messa in sicurezza, adeguamento sismico ed efficientamento energetico del plesso scolastico "Scuola dell'Infanzia Don Milani" | F96C18000090002 | Lavori Avviati                     | 03/05/2023 (E) | 31/08/2023 (P) | € 860.000,00   |
| Nuova costruzione Asilo Nido via Conversano Casamassima   | F95E22000060006 | Lavori Aggiudicati                 | 30/11/2023 (P) | 11/12/2025 (P) | € 1.290.000,00 |
| Realizzazione e allestimento del Museo ex Convento Monacelle  | F97H17000530006 | Lavori Aggiudicati                 | 01/09/2023 (P) | 31/12/2023 (P) | € 320.000,00   |
| Ristrutturazione e rifunzionalizzazione del Palazzo Municipale  | F98I21001220001 | Gara Appalto Lavori                | 01/10/2023 (P) | 31/03/2026 (P) | € 3.230.000,00 |
| Riqualificazione urbana di piazza Aldo Moro, corso Vittorio Emanuele e corso Umberto I  | F99J21002460001 | Gara Appalto Lavori                | 01/10/2023 (P) | 31/03/2026 (P) | € 1.750.000,00 |
| Efficientamento energetico della scuola elementare Guglielmo Marconi  | F94D22003710006 | Gara Appalto Lavori                | 30/10/2023 (P) | 31/03/2026 (P) | € 2.530.000,00 |
| Adeguamento funzionale e messa in sicurezza della mensa scolastica della scuola elementare Guglielmo Marconi                  | F97G22000010006 | Progettazione Definitiva/Esecutiva | 30/11/2023 (P) | 31/12/2025 (P) | € 146.700,00   |

|  |                 |                             |                |                |                |
|--|-----------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Restauro conservativo con recupero funzionale del<br>Monastero di Santa Chiara | F93D22000210001 | Progettazione<br>Definitiva | 01/10/2023 (P) | 30/06/2026 (P) | € 2.875.079,77 |
|--|-----------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|

(E) – Effettiva (P) - Presunta